

COMUNE DI REVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICIO EX CINEMA LAVORI DI COMPLETAMENTO - SECONDO LOTTO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Arev	001	2	E	G	006	crono	0-21

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Denis Cravero

IL PROGETTISTA E D.L.:

Dott. Ing. Valter Ripamonti

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

Dott. Ing. Fabrizio Roagna

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	1ª EMISSIONE	Agosto 2021	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI REVELLO
 Provincia di Cuneo
 INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICIO EX CINEMA
 LAVORI DI COMPLETAMENTO - SECONDO LOTTO
 PROGETTO ESECUTIVO

ID	Nome attività	Durata	Mese 2								Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6	
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
1	INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICIO EX CINEMA SECONDO LOTTO	120 g	INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICIO EX CINE																					
2	Installazione cantiere e opere provvisoriale	12 g																						
3	Opere di demolizione e adeguamento aperture	29 g	Opere di demolizione e adeguamento aperture																					
4	Rimozione serramenti interni ed esterni	6 g	Rimozione serramenti interni ed esterni																					
5	Demolizione murature per adeguamento forometrie serramenti	8 g	Demolizione murature per adeguamento forometrie serramenti																					
6	Demolizione scale e balconi esterni	5 g	Demolizione scale e balconi esterni																					
7	Rimozione inferiate e rivestimenti	5 g	Rimozione inferiate e rivestimenti																					
8	Realizzazione tamponamenti finestre piano seminterrato terreno e primo	5 g	Realizzazione tamponamenti finestre piano seminterrato terreno e primo																					
9	Opere di finitura	20 g	Opere di finitura																					
10	Realizzazione intonaci interni ed esterni	8 g	Realizzazione intonaci interni ed esterni																					
11	Posa di serramenti esterni	12 g	Posa di serramenti esterni																					
12	Opere di rifacimento manto di copertura sala polivalente	40 g	Opere di rifacimento manto di copertura sala polivalente																					
13	Rimozione manto esistente compresa listellatura	8 g	Rimozione manto esistente compresa listellatura																					
14	Posa listellatura e strato isolante	12 g	Posa listellatura e strato isolante																					
15	Posa nuovo manto in lamiera metallica preverniciata e coibentata	12 g	Posa nuovo manto in lamiera metallica preverniciata e coibentata																					
16	Posa lattaeria e linea vita	8 g	Posa lattaeria e linea vita																					
17	Opere di rifacimento manto di copertura tetto piano zona palco	24 g	Opere di rifacimento manto di copertura tetto piano zona palco																					
18	Rimozione manto bituminoso esistente	5 g	Rimozione manto bituminoso esistente																					
19	Posa strato isolante	5 g	Posa strato isolante																					
20	Posa nuovo strato in membrana bituminosa	6 g	Posa nuovo strato in membrana bituminosa																					
21	Posa lattaeria e parapetto perimetrale e scale di accesso	8 g	Posa lattaeria e parapetto perimetrale e scale di accesso																					
22	Realizzazione isolamento termico facciate perimetrali	39 g	Realizzazione isolamento termico facciate peri																					
23	Realizzazione cappotto esterno	22 g	Realizzazione cappotto esterno																					
24	Tinteggiatura facciate esterne	12 g	Tinteggiatura facciate esterne																					
25	Opere di rimozione cantiere	5 g	Opere di rimozione cantiere																					
26	Opere strutturali	25 g	Opere strutturali																					
27	Opere di rimozione e scavi	5 g	Opere di rimozione e scavi																					
28	Realizzazione di fondazione, muri e bocche di lupo in c.a. scale palco	8 g	Realizzazione di fondazione, muri e bocche di lupo in c.a. scale palco																					
29	Realizzazione rampe in struttura metallica	6 g	Realizzazione rampe in struttura metallica																					
30	Opere di tinteggiatura nuove strutture metalliche	2 g	Opere di tinteggiatura nuove strutture metalliche																					
31	Opere di ripristino area di intervento	4 g	Opere di ripristino area di intervento																					